

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			血液检测中心建设资金						
主管部门			066-蚌埠市卫生健康委员会		实施单位	066015-蚌埠市中心血站			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2430.00	1264.64	124.16	10	9.82%	0.98
			其中：本年财政拨款	2430.00	1264.64	124.16	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	蚌埠市中心血站血液检测中心建设项目是在现有站区综合楼的的北侧扩建一座12层的多功能的血液检测中心大楼（包括2层裙楼），总占地面积4000m²，总建筑面积11000m²					蚌埠市中心血站血液检测中心建设项目是在现有站区综合楼的的北侧扩建一座12层的多功能的血液检测中心大楼（包括2层裙楼），总占地面积4000m²，总建筑面积11000m²			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积		≥4000m²	4000m²	20	20	
		质量指标	工程质量		血站将为蚌埠市及周边	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程建设时间		2024年竣工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程成本		≤2430万元	124.16万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高应对医疗突发事件的能力		影响明显	达成预期指标	10	10	
			提高临床用血保障能力		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	更好的为无偿献血者服务		影响明显	达成预期指标	5	5	
			提高血液质量		逐年提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.98		